

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **6 / 2024** πρακτικό συνεδρίασης  
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

**Δ.Ε.**

Αριθμός Απόφασης: **76 / 2024**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της οριακής προθεσμίας περαίωσης  
του έργου «Κατασκευή Τοιχίων Αντιστήριξης»  
ΑΜ:155/2021

Στη Βέροια, σήμερα στις **12 Μαρτίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **10:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από την αριθμ. **06/08-03-2024** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **7** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Κ. Βασιλειάδης
4. Α. Λαζαρίδης
5. Α. Δέλλας
6. Α. Βενιόπουλος
7. Χρ. Μακρίδης

Απόντες

- 1) Στ. Διαμάντης
- 2) Θ. Κορωνάς (δήλωσε κώλυμα)
- 3) Θ. Θεοδωρίδης (Αναπλ.μέλος-δήλωσε κώλυμα)

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 22<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 04-03-2024 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

«Θέμα: Έγκριση ή μη παράτασης της οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Τοιχίων Αντιστήριξης» ΑΜ:155/2021.

Αρ. Μελέτης: 155/2021

Ποσό Αρχικής Σύμβασης	129.276,31 € (άνευ ΦΠΑ)
Σύνολο συμβάσεων	129.276,31 (άνευ ΦΠΑ)

Ανάδοχος: Κ. Ιωαννίδης ΑΤΕ ΠΙΛΑΓΑΣ

Συμβ. Δαπάνη: 129.276,31 € + 31.026,31 € για Φ.Π.Α.= 160.302,62 € (με ΦΠΑ)

Πίστωση από Ίδια Έσοδα στον Κ.Α. Δήμου Βέροιας 30.7324,007

Έκπτωση Έργου: 7,17 %

Επιβλέπων: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθμό 245/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που κατακύρωσε την εκτέλεση του έργου στο όνομα του «Κ. Ιωαννίδης ΑΤΕ ΠΙΛΑΓΑΣ» & του υπ' αριθ. πρωτ. 39594/9.8.2022 Εργολαβικού Συμφωνητικού (Σύμβαση) και των λοιπών συμβατικών τευχών του έργου του θέματος.

Το έργο σύμφωνα με τη αρχική σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 9/8/2022, χρόνο κατασκευής 300 ημέρες δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 9/6/2023. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την 313/2023 απόφαση του ενέκρινε την 1<sup>η</sup> χορήγηση παράτασης του έργου για διάστημα 90 ημερών και έως την 9.9.2023. Ακολούθως το Δημοτικό Συμβούλιο με την 428/2023 απόφαση του ενέκρινε την 2<sup>η</sup> χορήγηση παράτασης του έργου

για διάστημα 90 ημερών και έως την 9.12.2023. Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο με την 512/2023 απόφαση του ενέκρινε την 3<sup>η</sup> χορήγηση παράτασης του έργου για διάστημα 60 ημερών και έως την 9.2.2024.

Ο ανάδοχος εκπρόθεσμα στις 4.3.2024 κατέθεσε το με αρ. πρωτ. 40771/25.07.2023 έγγραφο αίτημα για χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας μέχρι τις 9.04.2024, δηλαδή κατά 60 ημέρες, επικαλούμενος καθυστέρηση στην έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ αλλά και στις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή του έργου.

Λόγω εκπρόθεσμης υποβολής αίτησης παράτασης του αναδόχου και λόγω ανάγκης περαίωσης εργασιών του έργου η Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Βέροιας αναφέρει ότι οι λόγοι καθυστέρησης δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και ότι:

Η Οριακή προθεσμία κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση των εργασιών δοκιμών λόγω καθυστέρηση στην έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ αλλά και στις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή του έργου. Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 29/2024 απόφαση ΔΣ την 17.1.2024 και περιλάμβανε εργασίες για την ομαλή αποπεράτωση το έργου. Επιπρόσθετα και σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα Δεκεμβρίου Ιανουαρίου Φεβρουαρίου επικρατούσαν δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Η χορήγηση της οριακής προθεσμίας έως 9-4-2024 κρίνεται αναγκαία λόγω των συνθηκών που επικράτησαν κατά την διάρκεια του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου και δεν επέτρεψαν την απρόσκοπτη υλοποίηση των εργασιών επηρεάζοντας την κρίσιμη διαδρομή του χρονοδιαγράμματος.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη την παρ.4 του άρθρου 147 του Ν.4412/16, συμφωνεί με την χορήγηση της οριακής προθεσμίας λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί κατά την διάρκεια του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου και δεν επέτρεψαν την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εργασιών. Εισηγούμαστε να δοθεί η Οριακή προθεσμία - 4η παράταση της συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση κατά 60 ημέρες δηλαδή μέχρι τις 09.04.2024, προκειμένου να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εργασιών .

Κατόπιν των ανωτέρω

Παρακαλείται η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας να αποδεχτεί τη χορήγηση της Οριακής Προθεσμίας - 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου με αναθεώρηση, κατά 60 ημέρες, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 09.04.2024».

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 04-03-2024 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Αριστομένη Λαζαρίδη.
1. Την υπ' αριθμ. 155/2021 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Την υπ' αριθμ. 245/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Την με αριθ. πρωτ. 39594/9.8.2022 Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Βέροιας και της αναδόχου εταιρείας.
4. Τις 313/2023, 428/2023, 512/2023 και 29/2024 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Την με αριθμ. πρωτ. 40771/25.07.2023 αίτηση της εταιρείας «Κ. Ιωαννίδης ΑΤΕ ΠΙΛΑΓΑΣ».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και των άρθρων 72 & 74Α του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

#### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Τοιχίων Αντιστήριξης» κατά εξήντα (60) ημέρες με αναθεώρηση, δηλαδή έως τις 09.04.2024.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **76 / 2024**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ  
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα  
Βέροια 20-03-2024  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ