

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **2 / 2024** πρακτικό συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **12 / 2024**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων της Δημοτικής οδού Καστανιάς-Ι.Μ. Παναγίας Σουμελά, περίξ του σημείου με συντεταγμένες Χ:340338, Ψ:4474745».

Στη Βέροια, σήμερα στις **23 Ιανουαρίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **10:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από την αριθμ. **02/19-01-2024** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **8** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Στ. Διαμάντης
4. Κ. Βασιλειάδης
5. Α. Δέλλας
6. Α. Βενιόπουλος
7. Χρ. Μακρίδης
8. Θ. Κορωνάς

Απόντες

- 1) Α. Λαζαρίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Θ.Κορωνάς προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 16-01-2024 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ης} παράτασης για το έργο «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων της Δημοτικής οδού Καστανιάς-Ι.Μ. Παναγίας Σουμελά, περίξ του σημείου με συντεταγμένες χ:340338, ψ:4474745».

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: **82/2022**

Ποσό Αρχικής Σύμβασης	267.389,69€ (άνευ ΦΠΑ)
Σύνολο συμβάσεων	267.389,69€ (άνευ ΦΠΑ)

Ανάδοχος: ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε

Συμβ. Δαπάνη: 267.389,69 €+64.173,52 € για Φ.Π.Α.= 331.563,21 €

1ος Ανακ. Πίνακας: 267.389,69 €+64.173,52 € για Φ.Π.Α.= 331.563,21 €

Πίστωση από Χρηματοδότηση Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών στον Κ.Α.

02.64.7333.007

Έκπτωση έργου: 33,00 %

Επιβλέπων: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής.

Για την υλοποίηση του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων της Δημοτικής Οδού Καστανιάς – Ι.Μ. Παναγίας Σουμελά, περίξ του σημείου με συντεταγμένες χ:340338, ψ:4474745» με χρηματοδότηση από το Υπ. Μεταφορών (κωδικός ενάρθρου έργου

2014ΣΕ5710004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.) διεξήχθη ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός και υπογράφηκε_εργολαβική σύμβαση ανάμεσα στην ανάδοχο εταιρεία «ΔΙΟΝ Τεχνική ΑΕ» και τον Δήμο Βέροιας κατόπιν θετικού προ συμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο Π.Ε. Ημαθίας.

Ειδικότερα υπογράφηκε η με αριθμ.πρωτ. 46534/21.9.2022 σύμβαση ανάμεσα στην εταιρεία «ΔΙΟΝ Τεχνική Α.Ε» και τον Δήμο Βέροιας κατ' εφαρμογή της 312/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού, για κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην ανάδοχο εταιρεία «ΔΙΟΝ Τεχνική Α.Ε».

Το έργο σύμφωνα με τη αρχική σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 21.9.2022, χρόνο κατασκευής 270 ημέρες δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 21.06.2023. Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 14/06/2023 την 1η αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (21/06/2023) έως (21/10/2023), δηλαδή για χρονικό διάστημα 4 μηνών ή 120 ημερών. Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βέροιας με την 274/7.6.2023 απόφαση του ενέκρινε την χορήγηση της 1ης παράτασης εργασιών του έργου έως την 21.10.2023.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 13.10.2023 την 2η αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (21/10/2023) έως (21/1/2024), δηλαδή για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βέροιας με την 469/2023 απόφαση του ενέκρινε την χορήγηση της 2ης παράτασης εργασιών του έργου έως την 21.1.2024.

Ακολούθως ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 4/1/2024 την 3η αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (21/01/2024) έως (21/4/2024), δηλαδή για χρονικό διάστημα 3 μηνών ή 91 ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις λόγω καθυστέρησης των μετακινήσεων στύλων ΔΕΔΔΗΕ και στην συνέχεια λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που εμπόδιζαν τις εργασίες. Αναφέρεται ότι οι καιρικές συνθήκες ήταν απαγορευτικές για την εκτέλεση των εργασιών μετά την μετακίνηση των στύλων. (Γενικά οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν ανά διαστήματα με βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με το ότι στο έδαφος μετά την βροχόπτωση γινόταν αδύνατη η κίνηση των μηχανημάτων καθυστέρησαν την εκτέλεση εργασιών).

Η Υπηρεσία θεωρεί ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε 91 ημέρες στον οποίο δεν μπορούσαν να εκτελεστούν εργασίες οπότε και προτείνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 91 ημέρες, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16.

Μετά από τα παραπάνω, και σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16 αλλά και των άρθρων 72, 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρακαλείται η Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης με αναθεώρηση των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 91 ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 21/4/2024».

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε;

Μέλη: Ναι.

Θ.Κορωνάς: Ψηφίζω λευκό γιατί είναι η 3^η παράταση και θα γίνει αναθεώρηση.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 16-01-2024 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
2. Την αριθμ. 82/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 312/2022 απόφαση της Ο.Ε, "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων της Δημοτικής Οδού Καστανιάς-Ι.Μ. Παναγίας Σουμελά, περίξ του σημείου με συντεταγμένες χ:340338, ψ:4474745» ΑΜ:82/2022".

4. Την με αριθμ.πρωτ. 46534/21.9.2022 σύμβαση μεταξύ της εταιρείας «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και του Δήμου Βέροιας.
5. Τις αριθμ. 311/2023 & 469/2023 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, με τις οποίες χορηγήθηκαν δύο παρατάσεις, συνολικά επτά (4+3) μηνών, δηλαδή έως την 21/01/2024.
6. Την από 04/01/2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για χορήγηση 3^{ης} παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών, με δικαίωμα αναθεώρησης.
7. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας τριών (3) μηνών δηλαδή μέχρι 21/04/2024, με δικαίωμα αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
8. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και των άρθρων 72 και 74Α του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Αντιμετώπιση κατολισθήσεων της Δημοτικής οδού Καστανιάς - Ι.Μ. Παναγίας Σουμελά, περίξ του σημείου με συντεταγμένες Χ:340338, Ψ:4474745**» ΑΜ:82/2022, με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως τις **21/04/2024**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **12 / 2024**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΟΡΩΝΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 31-01-2024
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ