

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **5/2024** πρακτικό συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **40/2024**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή, συντήρηση παλιών και ανέγερση νέων κλωβών φιλοξενίας στο καταφύγιο ζώων συντροφιάς Δήμου Βέροιας» ΑΜ:29/2020

Στη Βέροια, σήμερα στις **19 Φεβρουαρίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **10:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από την αριθμ. **05/15-02-2024** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **9** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Στ. Διαμάντης
4. Κ. Βασιλειάδης
5. Α. Λαζαρίδης
6. Α. Δέλλας
7. Α. Βενιόπουλος
8. Χρ. Μακρίδης
9. Θ. Κορωνάς

Απόντες

ΚΑΝΕΝΑΣ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 05-02-2024 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

«Θέμα: Έγκριση ή μη 2^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή, συντήρηση παλιών και ανέγερση νέων κλωβών φιλοξενίας στο καταφύγιο ζώων συντροφιάς Δήμου Βέροιας» ΑΜ:29/2020.

Με την υπ' αριθ. 411/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου του θέματος στην εταιρεία «Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.»

Η Σύμβαση ανάθεσης υπογράφηκε την 15/11/2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΒ011598491 2022-11-15) με συμβατικό, συνολικό, χρόνο περαίωσης δέκα (10) μήνες, ήτοι μέχρι και την 15/09/2023.

Η εκτέλεση του έργου του θέματος αφορά, συνοπτικά, στη σύνδεση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης καθώς και του νέου κτιρίου με το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΒ, τη συντήρηση του κτιρίου των παλιών κλωβών, την κατασκευή στεγάστρου στο κτίριο διοίκησης/ιατρείου, στην κατεδάφιση των υπαρχόντων μη αδειοδοτημένων κλωβών, στην ανέγερση του νέου κτιρίου κλωβών και σε φυτεύσεις δέντρων σύμφωνα με τη μελέτη του έργου.

Με την με αριθ. 315/2023 απόφαση Δ.Σ. έγκρισης παράτασης (1ης) του συνολικού χρόνου περαίωσης, εγκρίθηκε ο συνολικός συμβατικός χρόνος περαίωσης των εργασιών του έργου κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι έως την 15.02.2024.

Με τη με αριθμό πρωτ. 1228/09.01.2024 αίτηση, της αναδόχου εταιρείας, περί παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης εκτέλεσης των εργασιών κατά έξι (6) μήνες, ήτοι από την 15.02.2024 έως την 15.08.2024, ζητήθηκε παράταση καθώς δεν έχει εκκενωθεί ο χώρος όπου θα πραγματοποιηθεί η κατεδάφιση για την ανέγερση του νέου κτιρίου στέγασης.

Η Υπηρεσία θεωρεί ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου καθώς μετά από έλεγχο των εκτελεσθεισών, μέχρι και σήμερα, εργασιών, σε συνδυασμό με το ημερολόγιο του έργου, προκύπτει ότι η μέχρι και σήμερα καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών της μελέτης οφείλεται αποκλειστικά στην καθυστέρηση, από την αρμόδια υπηρεσία, της παράδοσης του χώρου των υφιστάμενων κλωβών (πρόκειται για τρεις συστοιχίες κλωβών) οι οποίες θα πρέπει εκκενωθούν από τα φιλοξενούμενα σε αυτά ζώα, καθώς και των ζώων στους αύλειους χώρους περιμετρικά αυτών, προκειμένου να προχωρήσει ο Ανάδοχος στις εργασίες κατεδάφισής τους και κατόπιν σε αυτές της ανέγερσης του νέου κτιρίου. Ενημερωτικά μέχρι και σήμερα έχουν εκτελεστεί εργασίες κατασκευής του στεγάστρου στο υφιστάμενο κτίριο διοίκησης / ιατρείο και τμήμα του βιομηχανικού δαπέδου καθώς το μεγαλύτερο μέρος της ποσότητας της εργασίας αφορά στο νέο κτίριο. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Υπηρεσία συμφωνεί για την παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης των εργασιών, κατά έξι (06) μήνες, χρόνος που προκύπτει τόσο από το ημερολόγιο του έργου όσο και από την αλληλογραφία μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Δήμου.

Μετά τα παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, άρθρο 74α, παρ.2, **παρακαλείται η Δημοτική Επιτροπή για τη λήψη σχετικής απόφασης για την έγκριση ή μη του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου, με αναθεώρηση, κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως την 15.08.2024».**

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 05-02-2024 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
2. Την αριθμ. 29/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 411/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου του θέματος στην εταιρεία "Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε."
4. Την με από 15/11/2022 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δήμου Βέροιας.
5. Την αριθμ. 315/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία χορηγήθηκε παράταση του συνολικού συμβατικού χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου, κατά πέντε (5) μήνες, δηλαδή έως την 15.02.2024.
6. Την με αρ. πρωτ. 1228/09.01.2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και των άρθρων 72 και 74Α του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Επισκευή, συντήρηση παλιών και ανέγερση νέων κλωβών φιλοξενίας στο καταφύγιο ζώων συντροφιάς Δήμου Βέροιας»**, με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή έως τις **15/08/2024** .

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **40/2024**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΟΡΩΝΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 22-02-2024
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ