

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **6 / 2024** πρακτικό συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Δ.Ε.

Αριθμός Απόφασης: **77 / 2024**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο Δήμο Βέροιας» ΑΜ:94/2023.

Στη Βέροια, σήμερα στις **12 Μαρτίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **10:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από την αριθμ. **06/08-03-2024** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **7** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Κ. Βασιλειάδης
4. Α. Λαζαρίδης
5. Α. Δέλλας
6. Α. Βενιόπουλος
7. Χρ. Μακρίδης

Απόντες

- 1) Στ. Διαμάντης
- 2) Θ. Κορωνάς (δήλωσε κώλυμα)
- 3) Θ. Θεοδωρίδης (Αναπλ.μέλος-δήλωσε κώλυμα)

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 23^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 26-02-2024 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

«Θέμα: Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο Δήμο Βέροιας» ΑΜ:94/2023.

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ»

ΑΡΙΘ.ΜΕΛ.: 94/2023 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.425.000,00 Ευρώ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ/Ε ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 1.697.336,71€ με ΦΠΑ.

Κ.Α ΕΡΓΟΥ : Κ.Α.55.7323.005

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Σάββας Θεοδωρίδης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Οκτώ (08) μήνες, λήξη την 15-03-2024

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 94/2023 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την υπ' αριθμ. 206/2023 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση του έργου στην Εταιρεία «ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ».

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις **15-07-2023** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει ημερομηνία έναρξης 15-07-2023, χρόνο κατασκευής οκτώ (08) μήνες και ημερομηνία περαίωσης 15-03-2024.

Με την υπ' αριθμ. 9048/21-02-2024 αίτησή του ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά έξι μήνες (έως 25-09-2024) για τους παρακάτω λόγους:

1. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο Σέλι κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
2. Επίσης λόγω των έργων της Δ.Ε.Υ.Α.Β. στις οδούς Στρατού και Πausανίου δεν ήταν δυνατή η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των εργασιών.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 40% των εργασιών του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στη Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα έξι (06) μηνών για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 25/09/2024, με δικαίωμα αναθεώρησης».

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 26-02-2024 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Αριστομένη Λαζαρίδη.
 1. Την υπ' αριθμ. 94/2023 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 2. Την υπ' αριθμ. 206/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 3. Την με αριθμ. πρωτ. 9048/21-02-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και των άρθρων 72 & 74Α του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο Δήμο Βέροιας» κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή έως τις 25/09/2024.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **77 / 2024**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 20-03-2024
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ